



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Број: 5/19/2-2861

Дана: 08.11.2019.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), члана 17. Статута Института за онкологију Војводине, доносим

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Мења се уговор о јавној набавци број 342/2019 од 13.09.2019. године, закључен између Института за онкологију Војводине, Пут доктора Голдмана бр. 4, 21204 Сремска Каменица, (у даљем тексту: Наручилац) и Економистелектро доо, Јована Цвијића 5, 21300 Беоцин, (у даљем тексту: Додављач), у отвореном поступку јавне набавке добара - замена старих светиљки новим, ЛЕД светиљкама, број јавне набавке 60-2019-О-01.

Врста предмета јавне набавке: добра

Опис предмета набавке: замена старих светиљки новим, ЛЕД светиљкама

Назив и ознака из општег речника набавке: 31500000-расветна опрема и електричне светиљке

Првобитна вредност уговора: 4.899.450,00 динара без ПДВ

Измењена вредност уговора: нема промене вредности уговора

Измена уговора се односи на: рок извршења. Рок извршења се продужава до 30.11.2019. године.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Чланом 7. став 1. предметног уговора одређен је рок за извршење од 60 календарских дана од дана закључења уговора. Како је уговор закључен дана 13.09.2019. године, последњи дан рока за извршење је 12.11.2019. године.

Додављач је доставио Захтев за продужење рока за извршење, број 227-1/19 од 07.11.2019. године, код Наручиоца заведен дана 08.11.2019. године под бројем 5782/19, на који је стручни надзор Европа Електро доо, Балзакова 24, 21000 Нови Сад, доставио Сагласност одговором број 5-30 дана 07.11.2019. године, код Наручиоца заведен дана 08.11.2019. године под бројем 5783/19.

У свом захтеву додављач наводи да је дошло до хаварије на водоводним цевима на позицијама где је предвиђена монтажа расветне опреме. Како се хаварија догодила на већем делу површине на којој треба извршити монтажу, додављач је принуђен да заустави извршење док надлежна служба Установе заједничких послова института у Сремској Каменици не отклони хаварију на водоводној мрежи, заврши све неопходне поправке и док се плафони не осуше, за шта је потребно десетак дана.



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Сходно напред наведеном, утврђено је да постоје објективни разлози за промену уговора, примену члана 115. Закона о јавним набавкама и члана 16. предметног уговора:

„Члан 16.

Измене и допуне Уговора врше се у писаној форми.

На основу члану 115, став 1, а у вези са чланом 52. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац може током важења овог Уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности Уговора без ПДВ. Обим предмета набавке се може повећати само за уговорена добра и уговорене радове, по уговореној цени, и осталим уговореним условима.

Наручилац може да дозволи промену и других битних елемената уговора, из објективних разлога: уколико наступе оне околности за које уговорне стране нису знале нити су могле знати у моменту закључења уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше уговором преузете обавезе; уколико наступе околности описане у овом Уговору као виша сила; уколико наступе околности које представљају основ за измену Уговора, а у интересу су Наручиоца као здравствене установе и корисника здравствене услуге.

Остали елементи уговора се не мењају.

Проф. др Зоран Радовановић,
директор Института за онкологију Војводине



Доставити:

- објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници ИОВ у року од три дана од дана доношења
- доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.